

Дата 22.04.2025

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) _____
_____ жилое _____
2. Год постройки: _____ 1979г. _____
3. Характеристика объекта:
износ в % _____ 17 _____; этажность _____ 9 _____; подъездов _____ 2 _____;
наличие подвалов _____, цокольных этажей _____, общей площади _____ 415,3 _____
м2
количество квартир _____ 70 _____ (шт.)
общая полезная площадь объекта _____ 4354,4 _____ м2
жилая площадь _____ 2363,8 _____ м2
нежилая площадь _____ 560,1 _____ м2, в том числе
под производственные нужды _____ 115,3 _____ м2
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) _____ 2 лифта, 2
мусорокамеры _____
5. Источники: _____ теплоснабжения _____ ООО «УПТК
«ТПС» _____
газоснабжения _____ ОАО «Яргазсервис» _____
твердого и жидкого топлива _____ - _____
энергоснабжения _____ ОАО ЯГЭС _____
системы АПЗ и дымоудаления _____ - _____

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

1. Продолжительность отопительного периода, дни	
2022-2023гг.	12.09.2022-26.04.2023г
2023-2024гг.	03.10.2023-13.05.2024г
2024-2025гг.	04.10.2024 -
2. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
2022-2023гг.	+5°С
2023-2024гг.	+4,8°С
2024-2025гг.	+6°С

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

Перечень мероприятий	Срок выполнения
1. Заключение или пролонгация действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями	01.02.2025г
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Май-август 2025г
4. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Май-август 2025г
5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Январь-декабрь 2025г
6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Январь-декабрь 2025г
7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Январь-декабрь 2025г
8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Январь-декабрь 2025г
10. Осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	Январь-декабрь 2025г
11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	Январь-декабрь 2025г
13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок: проверка наличия образования, подготовки	Январь-декабрь 2025г
15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	По графику подрядной организации 3 раза в год
16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	По графику подрядной организации 1 раз в год
17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Август 2025г